

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年09月30日

計画の名称	安全・安心のための公園整備												
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	海南省												
計画の目標	海南省中央公園は、総合体育館、野球場、遊具施設を有する総合公園であるが、開園から34年を経過し老朽化が進んでおり、改修することにより安全性を高めるとともに、施設の利用率の向上と活性化を図る。 また、海南省中央公園の体育館および「ランド」は、近い将来に発生が予測されている「南海トラフ巨大地震」等の災害時には拠点となる場所となっており、災害対策本部、消防本部等の設置が見込まれることから、改修を進めることで災害時における機能の確保を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	170	A	170	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28	H30	H32
1	中央公園等の長寿命化計画を策定し、公園施設の遊具や体育館などを改修することにより、来園者数の増加させ施設の活性化を図る。 公園の中で長寿命化計画を策定した施設の割合(長寿命化計画を策定した公園数/公園長寿命化計画の策定が必要な公園数)	0%	%	15%
2	公園に対する市民の満足度の向上を図る。 公園や子供の遊び場に関する市民の満足度	19%	%	25%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	海南省	直接	市	-	-	公園長寿命化計画策定支援	公園長寿命化計画の策定	海南省						9	-		
	A12-002	公園	一般	海南省	直接	市	-	-	公園長寿命化対策支援事業	公園施設、遊具、体育館等の改修	海南省						161	-		
												小計						170		
												合計						170		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
海南市まちづくり部管理課において実施。	令和4年3月
	公表の方法
	海南市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園長寿命化計画を策定し、公園施設の長寿命化を図ることができた。 施設の長寿命化により、市民の満足度が上昇した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
長寿命化が必要な施設に関しては、今後も計画的に改修等を行う。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公園の中で長寿命化計画を策定した施設の割合	
	最終目標値	15%
	最終実績値	15%
2	公園や子供の遊び場に関する市民の満足度	
	最終目標値	25%
	最終実績値	22%

(参考図面1)



